

Protokół Nr 3/24
z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego
z dnia 02 lipca 2024 roku

W posiedzeniu, któremu przewodniczył **Przewodniczący Komisji- Krzysztof Galiak**, udział wzięli członkowie Komisji wg listy obecności stanowiącej **załącznik nr 1** do niniejszego protokołu oraz zaproszeni goście. Lista gości stanowi **załącznik nr 2** do protokołu.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3. Informacja rzeczowa i finansowa na temat realizacji inwestycji i remontów dróg powiatowych w roku 2024.
4. Opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu.
5. Sprawy różne.
6. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Proponowany porządek posiedzenia wraz z materiałami radni otrzymali drogą elektroniczną, za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi eSesja. Uwag do porządku posiedzenia nie zgłoszono.

Ad 1 Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum

Posiedzenie Komisji otworzył **Przewodniczący Komisji- Krzysztof Galiak**, który następnie przywitał Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Dzierżoniowie- Tomasza Morawieckiego.

W dalszej kolejności poprosił członków Komisji o potwierdzenie swojej obecności za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi eSesja. Na podstawie listy obecności stwierdził, iż w posiedzeniu uczestniczy 8 radnych (radni: Krzysztof Nawrot i Marek Piorun byli nieobecni), co wobec składu Komisji wynoszącego 10 stanowi kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

Realizacja pkt 1 została zakończona.

Ad 2 Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji

Protokół Nr 2/24 z posiedzenia Komisji z dnia 19 czerwca 2024r. został przyjęty jednogłośnie: 8 głosami „za”, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących (bez uwag). Wyniki głosowania stanowią **załącznik nr 3** do protokołu.

Realizacja pkt 2 została zakończona.

Ad 3 Informacja rzeczowa i finansowa na temat realizacji inwestycji i remontów dróg powiatowych w roku 2024

Przewodniczący Komisji przypomniał, że członkowie Komisji w elektronicznym systemie obsługi eSesja dnia 20 czerwca 2024r. otrzymali informację opracowaną przez Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Dzierżoniowie- Tomasza Morawieckiego na temat realizacji inwestycji i remontów dróg powiatowych w roku 2024. Informacja jest do wglądu w aktach Komisji (BR.0012.9.3.2024).

Głos zabrał **Dyrektor- Tomasz Morawiecki**, który powiedział, że szczegółowa informacja w zakresie inwestycji realizowanych na drogach powiatu dzierżoniowskiego w roku bieżącym została przekazana członkom Komisji, zatem poprosił o zadawanie pytań.

Do głosu w tym punkcie zgłosili się:

1. **radny Janusz Szpot**, który podziękował za planowaną przebudowę przepustu drogowego w miejscowości Ligota Wielka. Ponadto radny przypomniał o odcinku drogi Oleszna- Ratajno (szczególnie przy szkole).
2. **radny Jarosław Florczak** zapytał o koszty nadzoru inwestorskiego, czy są one liczone procentowo od wartości zadania? W odpowiedzi **Dyrektor- Tomasz Morawiecki** stwierdził, że w latach ubiegłych było to jasne- nadzór inwestorski wynosił od 1 do 1,5% wartości robót budowlanych. Od roku ubiegłego rozpiętość ofert jest bardzo duża, a różnica między najtańszą a najdroższą ofertą wynosi około 200-300%. Za każdym razem wybierana jest oferta najtańsza. Nie ma możliwości wcześniejszego ustalenia wysokości kosztów inwestorskich. Pełen zakres robót jest przedstawiany w ofercie. **Przewodniczący Komisji** stwierdził, że taka sama sytuacja ma miejsce w gminach. **Radny Jarosław Florczak** zapytał, czy najtańsza oferta gwarantuje prawidłowy nadzór inwestorski? **Dyrektor- Tomasz Morawiecki** stwierdził, że takiej pewności nie ma nigdy. Do tej pory jednak nie było z tym problemów, inwestorzy nie podchodzą do swojej pracy lekceważąco. **Przewodniczący Komisji** zauważył, że najlepszy nadzór, to jest własny nadzór, poprzez częste kontrole na budowach. **Starosta- Grzegorz Kosowski** dodał, że jest również nadzór społeczny.
3. **radny Dariusz Gortych** zapytał, czy sprawy prawne na ul. Wolności w Bielawie zostały już uregulowane i czy można już opracowywać dokumentację na jej remont? Ponadto zapytał o rondo na ul. Bielawskiej i Ogrodowej w Pieszycach- kiedy rozpocznie się realizacja tej inwestycji? **Dyrektor- Tomasz Morawiecki** stwierdził, że ustalenie własności działek na ul. Wolności w Bielawie nadal jest w toku. Dwa tygodnie temu przyszło kolejne zawiadomienie o przedłużeniu terminu postępowania toczącego się przed Wojewodą. Nastąpił jednak krok w przód ponieważ wydzielone zostały już granice potoku. Natomiast jeśli chodzi o rondo w Pieszycach, to dokumentacja jest kompletna. Koszt robót wynosi około 3,5 mln zł. Jeśli tylko pojawi się program umożliwiający dofinansowanie, to wówczas zadanie zostanie wpisane do realizacji. **Starosta- Grzegorz Kosowski** dodał, że wstępne szacunki były dużo gorsze (około 6-8 mln zł). **Dyrektor- Tomasz Morawiecki** stwierdził, że największym

kosztem jest przełożenie rurociągu, który z tego ronda musi zostać usunięty (poza obszar skrzyżowania). Gazownia w tym przypadku przebudowę bierze na siebie.

4. **radny Jarosław Florczak** zapytał o informację w sprawie wytyczenia granicy potoku w Bielawie. Wody Polskie występują do gminy Bielawa o dofinansowanie i współdziałanie przy naprawianiu potoku i jego koryta. Radny zapytał zatem- do tej pory Wody Polskie nie wiedziały, gdzie ta granica przebiega? **Dyrektor- Tomasz Morawiecki** stwierdził, że na temat działań i decyzji Wód Polskich nie będzie się wypowiadał. Jeśli chodzi o wytyczenie granicy, to zadanie to wykonało Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości. Pojawiały się wątpliwości, czy na pewno winien to robić powiat, a nie Wojewoda czy też Wody Polskie- jednak czas naglił. **Radny Jarosław Florczak** zapytał, który odcinek jest najbardziej newralgiczny? **Dyrektor- Tomasz Morawiecki** stwierdził, że prawie na całej ul. Wolności granica ta nie była wytyczona. Najbardziej zapalnym punktem jest rejon skrzyżowania ul. 1 Maja, ul. Boh. Getta i ul. Wolności, czyli tam, gdzie potok został przykryty bez wytyczenia granic. Problem pojawił się wówczas, gdy przebieg dawnej drogi krajowej przez Bielawę w dwóch innych dokumentach był różny. Wojewoda do tej pory nie uznaje jednego dokumentu za właściwy i ostateczny. Należy podkreślić, że działki są własnością Skarbu Państwa. Droga jest powiatowa i musi nastąpić jej powiatyzacja albo komunalizacja. Proces trwa od 2017 roku. **Radny Jarosław Florczak** powiedział, że od ul. Wolności do ul. Żeromskiego w Bielawie jest tzw. teren archeologiczny, gdzie w tym rejonie należy wszystkie prace przeprowadzać pod nadzorem archeologa. Czy zatem podejmowane działania na odcinku tej drogi konsultowane są z konserwatorem zabytków? **Dyrektor- Tomasz Morawiecki** poinformował, że nie, bowiem powiat nie jest właścicielem tej działki. Uzgodnienia z konserwatorem odbywają się na etapie tworzenia dokumentacji projektowej. Konserwator otrzymuje już planowane zmiany i projekty, które opiniuje. **Radny Jarosław Florczak** zapytał, ile jest tych działek problematycznych? **Dyrektor- Tomasz Morawiecki** poinformował, że cztery albo pięć.
5. **Przewodniczący Komisji- Krzysztof Galiak** zapytał o ścieżkę pieszo- rowerową Pieszycy- Piskorzów- na jakim etapie jest ta inwestycja? Czy przetarg będzie ogłaszany? **Starosta- Grzegorz Kosowski** stwierdził, że powiat jest gotowy. Pewne rzeczy jednak nie zostały jeszcze dopięte do końca. Podobna jest sytuacja, jeśli chodzi o drugą ścieżkę od Niemczy do Dobrocina. Obecnie trwają negocjacje z Urzędem Marszałkowskim w tym temacie (szczególnie w zakresie terminu rozliczenia inwestycji). **Przewodniczący Komisji** zapytał o łącznik pieszo- rowerowy, który już tak dawno był planowany (ścieżka rowerowa z Bielawy przez Pieszycę i do Dzierżoniowa). **Dyrektor- Tomasz Morawiecki** poinformował, że jest to integralna część inwestycji polegającej na przebudowie skrzyżowania na rondo (w tym ścieżka rowerowa łącząca drogę wojewódzką). **Przewodniczący Komisji** poinformował, że będzie wniosek do budżetu powiatu na kolejny rok w sprawie budowy dalszej części chodnika w Kamionkach (druga część). Ponadto przypomniał o ubytkach w drodze na Przełęcz Jugowską. **Dyrektor- Tomasz Morawiecki** poinformował, że dzisiaj był ostatni dzień łatania na tej drodze, również ze względu na fakt, iż dnia 14 sierpnia br. przez Pieszycę i Kamionki przejedzie Tourn de Pologne.
6. **radny Dariusz Gortych** zauważył, że na drodze na Przełęcz Woliborską nagle pojawiły się znaki i za chwilę drogę zamknięto, bez żadnej informacji i uprzedzenia mieszkańców. **Dyrektor- Tomasz Morawiecki** poinformował, że inwestycja realizowana jest przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei i dla dyrektora również nie jest zrozumiałe takie działanie. Dodał, że z drugiej strony Przełęcz (od szczytu aż do skrzyżowania z drogą Srebrna Góra i Nowa Ruda) będzie wymieniana cała nawierzchnia.
7. **radny Jarosław Florczak** zapytał o chodniki w Bielawie na ul. Wojska Polskiego i na Ostroszowice, gdzie się zapada kostka. Drugie pytanie dot. fragmentu ul. Wojska Polskiego przy stawie. Droga była robiona dawno temu. Rosną tam drzewa i to ich korzenie rozsadzają kostkę. Czy jest szansa, aby coś z tym problemem zrobić? **Dyrektor- Tomasz Morawiecki** poinformował, że prowadzi rozmowę z dwoma różnymi wykonawcami, czy jest możliwość przeprowadzenia remontu chodnika na tym odcinku. Remont jest niewykonalny, w grę wchodzi tylko przebudowa. Nikt nie pozwoli na wycinkę drzew, zatem na chwilę obecną nie ma racjonalnego rozwiązania tego problemu. Jeśli natomiast chodzi o chodnik na Ostroszowice, to kostka jest na gwarancji, zatem wykonawca zostanie zobowiązany do jej poprawienia. **Radny Jarosław Florczak** zapytał w imieniu mieszkańców powiatu dzierżoniowskiego o sygnalizację świetlną w Łagiewnikach. Często ta sygnalizacja jest wyłączona w dzień. Wówczas pojawiają się problemy z wyjazdem na drogę nr 8. **Dyrektor- Tomasz Morawiecki** poinformował, że sygnalizacją zarządza Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad i wszelkie uwagi należy kierować bezpośrednio do nich. **Starosta- Grzegorz Kosowski** stwierdził, że jak tylko światła są włączone podczas szczytu, to wówczas robi się bardzo długi korek. Zatem ciężko jest rozwiązać ten problem, bo albo są światła i jest korek albo nie ma światła i pojawia się problem z wyjazdem. Problem rozwiąże się za około 3 lata. Zatem jakkolwiek decyzja zostanie podjęta, to i tak część ludzi będzie niezadowolona. **Radny Janusz Szpot** dodał, że problem istnieje od dawna. Liczne prośby kierowane do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad nie przynoszą oczekiwanych rezultatów.
8. **Przewodniczący Komisji** zapytał, kto jest wykonawcą modernizacji drogi powiatowej w Piławie Górnej. **Dyrektor- Tomasz Morawiecki** poinformował, że Firma Berger Bau Polska. Planowany termin zakończenia inwestycji to 14 sierpnia br. **Starosta- Grzegorz Kosowski** stwierdził, że bardzo dużo niespodzianek pojawiło się przy realizacji tej inwestycji (nawet na końcu zabytek).
9. **radna Urszula Cieleban** zapytała o drogę od skrzyżowania Przerzeczyn Zdrój w kierunku Ciepłowod. Czy droga ta należy do powiatu? Czy jest możliwość jej remontu? **Starosta- Grzegorz Kosowski** stwierdził, że tak- do powiatu. **Dyrektor- Tomasz Morawiecki** dopowiedział, że droga w tej chwili jest na etapie projektowania i będzie

zmieniona jej kategoria, zmieni się zarządca i zmieni się również jej charakter. Jest to plan wieloletni, realizowany wspólnie z powiatem, miastem i gminą Niemcza i prywatnym inwestorem. Trwają dyskusje na temat rozwiązań projektowych. Droga docelowo będzie przebudowywana. Wcześniej była planowana jej przebudowa przy obecnych parametrach, jednak ze względu na zmianę przepisów okazało się to niemożliwe. Mieszkańcy o tym fakcie są powiadomieni, bowiem były przeprowadzane konsultacje społeczne w tym temacie (nawet proponowane dwa zadania). Prace projektowe trwają. Odstąpiono od koncepcji ZRID-owskiej. W tej chwili droga jest własnością powiatu, a docelowo będzie gminy (po jej przebudowie).

10. **radny Jarosław Florczak** zapytał o drogę Kietlice- Owiesno- czy jej druga część będzie robiona? **Dyrektor- Tomasz Morawiecki** powiedział, że sytuacja jest podobna jak na ul. Wojska Polskiego w Bielawie. Rosną tam lipy, nie ma zgody na ich wycięcie ze strony Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska ze względu na wiek i obwody (lipy kwalifikowane są jako pomniki przyrody) oraz zadomowił się w nich pewien rodzaj żuczka. To była mowa o drodze w kierunku zamku. Natomiast w przypadku drogi w drugą stronę, to będzie się należało nad nią pochylić, bo była przebudowana około 15 lat temu. Jest to droga ciągnąca się przez około 2 km. Jej przebudowa będzie wiązała się z poszerzeniem. Trudno jest drogę wpisać w rządowy program o dofinansowanie, bowiem prowadzi ona „donikąd”. **Starosta- Grzegorz Kosowski** stwierdził, że za chwilę będzie podobny problem z drogą od Piławy Górnej do Owiesna.

Innych uwag, ani pytań nie zgłoszono. Przewodniczący Komisji podziękował Dyrektorowi ZDP w Dzierżoniowie za udział w posiedzeniu. Realizacja pkt 3 została zakończona.

Ad 4 Opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu

Komisja nie opiniowała projektów uchwał.

Realizacja pkt 4 została zakończona.

Ad 5 Sprawy bieżące

Spraw bieżących nie zgłoszono.

Realizacja pkt 5 została zakończona.

Ad 6 Zamknięcie posiedzenia Komisji

Wobec zrealizowanego porządku posiedzenia **Przewodniczący Komisji** zamknął posiedzenie, dziękując członkom Komisji za uczestnictwo podkreślając jednocześnie, iż kolejne posiedzenie zaplanowano na dzień **26 sierpnia br. o godz. 18.00**. Życzył wszystkim udanego letniego wypoczynku.

Przewodniczący Komisji:

Krzysztof Galiak

Sporządziła:

Angelika Pompa

Kierownik Biura Rady Powiatu