

BR.0012.9.3.2024



ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH  
ul. Garbarska 2  
58-200 DZIERŻONIÓW  
NIP 882-17-83-579 REGON 890723835  
tel./fax (074) 831 31 29, (074) 832 07 70  
e-mail: sekretariat@zdp.dzierzonow.pl



FISMO ZŁOŻONE  
OSOBIŚCIE

l.dz. 025/2024

W PŁY NĘ Ł O  
BIURO RADY POWIATU  
DZIERŻONIOWSKIEGO  
Dzierżonów, dnia 20.06.24 r.  
2024 -06- 2 0  
L. dz. ....  
Ilość załączników 1 szt.  
Podpis ...

BR  
W PŁY NĘ Ł O  
STAROSTWO POWIATOWE W DZIERŻONIOWIE  
KANCELARIA OGÓLNA (1)  
2 0 -06- 2024  
L. dz. 4507 2024 OG  
ilość załączników 1 szt  
podpis ...

Pan  
Jacek Grzebieluch  
Przewodniczący  
Rady Powiatu Dzierżoniowskiego

Pan  
Krzysztof Galiak  
Przewodniczący Komisji  
Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

W odpowiedzi na pismo BR.0012.9.3.2024 z dnia 19 czerwca 2024 r. w załączeniu przesyłam *Informację rzeczową i finansową na temat realizacji inwestycji i remontów dróg powiatowych w roku 2024.*

Na ewentualne wątpliwości i pytania odpowiem w trakcie posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 2 lipca br.

Załącznik szt. 1

- Informacja rzeczowa i finansowa na temat realizacji inwestycji i remontów dróg powiatowych w roku 2024 – 1 egz.

Otrzymują:

- adresat
- a/a
- wyk. T. Morawiecki

2 powozianem  
DYREKTOR  
Zarządu Dróg Powiatowych  
w Dzierżonowie  
Tomasz Morawiecki

**Informacja  
rzeczowa i finansowa  
na temat realizacji inwestycji i remontów dróg powiatowych w roku 2024**

**I. INWESTYCJE REALIZOWANE W ROKU 2024**

1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2878D w Jażwinie polegająca na budowie chodnika od początku miejscowości do skrzyżowania z drogą 3014D” – inwestycja w trakcie realizacji, umowny termin zakończenia – 9 kwietnia 2025 r., inwestycja dofinansowana w ramach Rządowego Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 98%. Ukończono I etap – 36,23% zaawansowania rzeczowego i finansowego;
  - koszt wykonania PFU – 29 500,00 zł
  - koszt realizacji zadania – 2 345 469,73 zł
  - koszt nadzoru inwestorskiego – 26 455,00 zł.
  
2. „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3004D – ul. Piastowska w Piławie Górnej” – inwestycja w trakcie realizacji, umowny termin zakończenia 14 sierpnia 2024 r., dofinansowana w ramach Rządowego Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 95% oraz przez Gminę Piława Górna w kwocie 952 821,00 zł:
  - koszt inwentaryzacji sieci kanalizacji deszczowej – 39 975,00 zł
  - koszt wykonania dokumentacji projektowej – 104 550,00 zł
  - środki własne Powiatu Dzierżoniowskiego – 952 821,00 zł
  - koszt robót budowlanych – 12 355 641,66 zł
  - koszt nadzorów inwestorskich – 69 925,50 zł
  - koszt nadzoru archeologicznego – 23 062,50 zł
  - koszt robót dodatkowych – 484 545,03 zł
  - koszty stałe wykonawcy wynikające z przedłużenia czasu realizacji – 25 830,00 zł.
  
3. „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3021D wraz z budową ścieżki pieszo – rowerowej od Wojsławic do Piotrkówka” realizowana w formule zaprojektuj i wybuduj; obecnie na etapie projektowym, umowny termin ukończenia zadania – 10 maja 2025 r. (termin przedłożenia kompletnej dokumentacji projektowej – 10 września 2024 r.); inwestycja dofinansowana w ramach PROW w wysokości 63,63%;

- koszt wykonania PFU – 28 800,00 zł
  - koszt realizacji zadania – 5 204 437,50 zł
  - koszt nadzorów inwestorskich – 36 000,00 zł.
4. „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2878D Jązwina – Kiełczyn wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 2879D” - inwestycja ukończona i odebrana; zadanie dofinansowane ramach Rządowego Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 98%;
- koszt realizacji zadania – 1 448 095,54 zł
  - koszt robót dodatkowych – 24 109,38 zł
  - koszt nadzoru inwestorskiego – 4 895,40 zł.
5. „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3014D w Słupicach, polegająca na budowie drogi dla pieszych” – w trakcie realizacji, umowny termin zakończenia 12 sierpnia 2024 r., inwestycja dofinansowana w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Poprawa Bezpieczeństwa Niechronionych Uczestników Ruchu Drogowego w wysokości 80% kosztów kwalifikowanych (kosztów całkowitych ok. 60%);
- koszt dokumentacji projektowej – 40 000,00 zł
  - koszt robót budowlanych – 989 373,75 zł
  - koszt nadzoru inwestorskiego – 8 487,00 zł.
6. „Przebudowa mostu drogowego JNI 01008084 na drodze 3006D w Ostroszowicach” – rozpoczęcie robót budowlanych z umownym terminem zakończenia do 4 miesięcy od dnia podpisania umowy z wykonawcą, co nastąpi w terminie 25-27 czerwca br.; zadanie dofinansowane w ramach rządowej rezerwy ogólnej w wysokości 50%;
- koszt dokumentacji projektowej – 35 055,00 zł
  - koszt robót budowlanych – 694 950,00 zł
  - koszty nadzoru inwestorskiego – na etapie zamówienia publicznego.
7. „Przebudowa dróg powiatowych nr 3008D i 3029D” w Owieście, realizowana w formule zaprojektuj i wybuduj; na etapie opracowania dokumentacji projektowej, umowny termin zakończenia 24 maja 2026 r. (termin przedłożenia kompletnej dokumentacji projektowej do 25 stycznia 2025 r.) ;
- koszt wykonania PFU – 30 000,00 zł
  - koszt realizacji zadania – 7 439 149,41 zł
  - koszt nadzorów inwestorskich – 36 715,50 zł

## II. DOKUMENTACJE PROJEKTOWE:

1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2904D ul. Kolejowa w Mościsku” – dokumentacja kompletna;  
– koszt wykonania – 91 020,00 zł.
2. „Programy funkcjonalno – użytkowe dotyczących przebudowy dróg powiatowych nr 3005D na odcinkach Dobrocin – Gilów i Gilów – Niemcza oraz nr 2877D na odcinku Pieszycy – Piskorzów polegającej na budowie ścieżek pieszo – rowerowych” – dokumentacja kompletna;  
- koszt wykonania PFU obu ścieżek rowerowych – 69 495,00 zł.
3. „Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych 2877D i 3016D w Pieszycach na skrzyżowanie typu rondo wraz z odcinkiem ścieżki rowerowej” – dokumentacja kompletna;  
- koszt wykonania – 79 950,00 zł.
4. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1989D w Jędrzejowicach polegająca na budowie chodnika” – dokumentacja kompletna;  
– koszt wykonania – 13 345,50 zł.
5. „Przebudowa odwodnienia w ciągu drogi powiatowej nr 3012D w miejscowości Uciechów” – dokumentacja kompletna;  
- koszt wykonania – 17 466,00 zł.
6. „Przebudowa drogi powiatowej 3014D na odcinku Młynica – Słupice polegająca na budowie chodnika”, w trakcie opracowania, termin wykonania – 1 grudnia 2024 r.;;  
- koszt wykonania – 60 270,00 zł.
7. „Przebudowa przepustu drogowego na wysokości skrzyżowania drogi powiatowej 3013D z drogą powiatową 3023D w miejscowości Ligota Wielka” - w trakcie opracowania, termin wykonania 31 października 2024r.;;  
- koszt wykonania – 39 000,00 zł.